

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Corrimão/guada corpo e ela de proteção contra entrada de aves no ginásio

LDI: 24,99

Local: I.F.C. CAMPUS VIDEIRA -SC

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO DIAS				TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	
01	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%				100,00%
		262,97				262,97
02	ESQUADRIAS	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100,00%
		12.098,60	28.230,06	28.230,06	12.098,60	80.657,32
03	PINTURA	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100,00%
		1.778,88	4.150,71	4.150,71	1.778,88	11.859,18
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			50,00%	50,00%	100,00%
				480,49	480,49	960,98
TOTAL		15,08%	34,54%	35,06%	15,32%	R\$ 93.740,45
		14.140,45	32.380,78	32.861,26	14.357,96	